


Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL		
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.214,40					1.192,08				
1.1	COMP.001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	3,00	331,18	404,80	1.214,40					3,00	1.192,08			
2.0		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					18.842,99						48.094,77			
		DEMOLIÇÃO ALVENARIA E ESQUADRIAS					5.139,17						31.874,49			
2.1	COMP.002	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	59,49	46,47	56,80	3.379,05					59,49	3.378,34			
2.2	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	28,56	7,54	9,22	263,21					28,56	263,25			
2.3	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	29,30	27,13	33,16	971,62					29,30	1.007,36			
2.4	COMP.003	DEMOLIÇÃO DE PISOS	m²	31,55	13,62	16,65	525,29					31,55	527,94			
2.16	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³									15,36	4.224,65			
2.17	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³									1,12	309,90			
2.18	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²									227,07	1.406,47			
2.19	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TKM). AF_07/2020 (Bota fora)	TxKM									8.970,00	20.756,58			
		CALÇADAS					447,21						1.446,18			
2.5	COMP.003	DEMOLIÇÃO DE PISOS	m²	26,86	13,62	16,65	447,21					26,86	1.446,18			
		RETIRADA DE COBERTURA					8.110,97						9.720,19			
2.6	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	229,22	6,03	7,37	1.689,46					229,22	1.700,90			
2.7	97651	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	2,00	66,85	81,71	163,42					2,00	164,53			
2.8	97656	REMOÇÃO DE TESOURAS METÁLICAS, COM VÃO MENOR QUE 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	9,00	191,98	234,66	2.111,91					9,00	2.750,57			
2.9	97655	REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	104,31	19,63	23,99	2.502,79					104,31	3.460,26			
2.10	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	333,51	2,81	3,43	1.145,49					333,51	1.146,03			
2.11	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	310,95	1,31	1,60	497,90					310,95	497,91			
		RETIRADA DE INSTALAÇÕES E COMPONENTES ELÉTRICOS					5.011,43						4.919,32			
2.12	COT.001	RETIRADA DE INSTALAÇÕES E COMPONENTES ELÉTRICOS DE EDIFICAÇÃO COM ÁREA SUPERIOR A 300 M² E INFERIOR A 800 M²	unid	1,00	800,00	977,84	977,84					1,00	959,87			
2.13	COT.002	RETIRADA DE AR CONDICIONADO COM MOTOR E CONDENSADOR DE 12.000 A 30.000 BTUS.	unid	10,00	330,00	403,36	4.033,59					10,00	3.959,46			
		EQUIPAMENTOS DE BANHEIROS E COZINHA					134,21						134,58			
2.14	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	8,00	10,06	12,30	98,37					8,00	98,72			
2.15	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	unid	4,00	7,33	8,96	35,84					4,00	35,86			
3.0		CANTEIRO DE OBRA					31.239,30									

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
4,0		ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO					145.902,60		11.487,55		2.825,77		171.229,55		0,00
		FUNDAÇÃO					68.520,25						85.476,92		
4,1	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	21,12	106,42	130,08	2.747,23					21,12	2.734,33		
4,2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	m³	26,24	81,04	99,06	2.599,21					26,24	2.582,43		
4,3	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, AF_08/2017	m²	1,31	559,27	683,60	895,51					1,31	951,31		
4,4	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	m²	78,41	67,11	82,03	6.431,45					78,41	6.588,62		
4,5	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	353,50	18,89	23,09	8.162,05					353,50	8.558,06		
4,6	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	767,90	16,75	20,47	15.721,62					767,90	16.943,32		
4,7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	243,50	15,01	18,35	4.467,43					243,50	4.815,43		
4,8	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	kg	13,50	12,06	14,74	199,00					13,50	195,35		
4,9	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_06/2017	m³	22,87	773,87	945,90	21.632,76					22,87	21.961,26		
4,10	98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS, AF_06/2018	m²	195,00	20,79	25,41	4.955,27					195,00	5.811,73		
4,11	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m³	22,90	25,32	30,95	708,72					22,90	699,96		
4,20	97917	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 (Terra para reaterro base contrapiso)	TxKM									2.479,30	5.737,10		
4,21	96995	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE, AF_10/2017 (Base para contrapiso)	m³									153,35	7.898,04		
		SUPERESTRUTURA					77.382,35		11.487,55				85.752,63		0,00
4,12	92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020	m²	118,84	86,09	105,23	12.504,75	16,07	1.867,07			118,84	13.810,95		
4,13	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	635,10	18,91	23,11	14.679,51	106,07	2.723,91			635,10	16.309,59		0,00
4,14	92776	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM- MONTAGEM, AF_12/2015	kg	0,40	17,86	21,83	8,73					0,40	9,98		
4,15	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	542,40	16,74	20,46	11.098,21	42,40	1.011,37			542,40	12.937,89		
4,16	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	713,60	14,92	18,24	13.013,72	153,30	3.295,26			713,60	15.339,21		
4,17	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM, AF_12/2015	kg	47,30	11,86	14,50	685,68					47,30	822,94		

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6ª MEDIÇÃO		7ª MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
4,18	103672	DENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, A	m³	13,83	737,47	901,41	12.466,49	1,54	1.449,98	1,00	941,55	13,83	13.021,59		
4,19	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	m³	14,33	737,93	901,97	12.925,26	1,21	1.139,96	2,00	1.884,23	14,33	13.500,48		
5,0		ALVENARIAS					172.184,45		60.489,72		75.228,12		255.524,54		
		AMBIENTES					172.022,75						255.524,54		
5,1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_12/2021	m²	1.086,52	81,77	99,95	108.594,93	290,00	31.281,25	80,05	8.634,70	1.086,52	117.198,96		
5,2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L, AF_06/2014	m²	2.173,04	3,65	4,46	9.694,79	320,00	1.618,31	441,24	2.231,44	2.173,04	10.989,52	0,00	0,00
5,3	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	2.173,04	20,23	24,73	53.733,04	515,00	13.770,54	850,00	22.728,07	2.073,50	55.443,12	99,54	2.661,59
5,5	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²					325,00	12.300,93	1.100,00	41.633,90	1.708,50	64.665,02	464,54	17.582,37
5,6	89999	ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 8,0 MM, AF_09/2021	kg					31,95	754,98			114,90	2.715,09		0,00
5,7	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	m³					0,55	606,56			2,36	2.602,71		0,00
5,8	89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, AF_09/2021	m³					0,13	157,16			1,58	1.910,13		
		COZINHA					161,70								
5,4	87553	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014	m²	8,32	15,90	19,43	161,70							8,32	178,13
6,0		PISO					50.461,10						8.457,20		
		AMBIENTES					50.355,23						8.457,20		
6,1	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, AF_06/2014	m²	485,42	29,56	36,13	17.538,80							485,42	19.334,73
6,2	COMP_004	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, AF_09/2020	m²	485,42	43,45	53,11	25.783,02							485,42	20.034,14
6,3	COT.003	RODAPÉ EM GRANILITE PARA AMBIENTES INTERNOS - ALTURA DE 10 CM	m	479,52	12,00	14,67	7.033,41							479,52	6.904,14
6,5	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	m²									166,00	8.457,20	319,42	16.273,49
		DETALHES DE PISO - COZINHA					105,87								
6,4	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF_09/2020	m	0,80	108,27	132,34	105,87							0,80	134,76
7,0		COBERTURA					301.861,78				33.275,90		145.837,39		
		ESTRUTURA METÁLICA					224.700,92						95.765,37		
7,1	92604	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, AF_12/2015	unid	4,00	872,84	1.066,87	4.267,49							4,00	4.420,87
7,2	92606	FABRICAÇÃO E													



Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
7,9	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	493,14	54,97	67,19	33.133,99					221,91	15.226,59	271,23	18.610,73
7,10	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	493,14	224,89	274,88	135.555,83					221,91	61.412,25	271,23	75.061,26
		DRENAGEM COBERTURA					31.230,18						16.796,11		
7,11	94227	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM,	m	28,90	75,50	92,28	2.667,00			28,90	2.745,46		2.745,46	28,90	
7,12	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m	156,38	58,76	71,82	11.231,58			156,38	11.936,38		11.936,38	156,38	
7,13	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PUVIAIS. AF_12/2014	m	36,70	30,20	36,91	1.354,72			11,70	474,52	25,00	1.488,44	11,70	
7,14	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PUVIAIS. AF_12/2014	m	49,56	52,25	63,87	3.165,16					49,56	3.490,06		
7,15	89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PUVIAIS. AF_12/2014	m	42,98	103,54	126,56	5.439,42					42,98	6.055,46		
7,16	89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PUVIAIS. AF_12/2014	unid	4,00	88,77	108,50	434,01					2,00	256,30	2,00	256,30
7,17	89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA.FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid	1,00	34,07	41,64	41,64							1,00	50,04
7,18	89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PUVIAIS. AF_12/2014	unid	7,00	157,26	192,22	1.345,53					3,00	736,93	4,00	982,57
7,19	89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PUVIAIS. AF_12/2014	unid	10,00	49,04	59,94	599,42					5,00	412,53	5,00	412,52
7,20	89742	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/201	unid	2,00	36,48	44,59	89,18					2,00	103,38		
7,21	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	unid	7,00	568,31	694,65	4.862,52					7,00	4.727,55		
		FORRO					45.930,68								
7,22	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	460,28	81,64	99,79	45.930,68			185,00	18.119,54		18.119,54	460,28	26.961,88
8,0		ESQUADRIAS					122.914,58								
		PORTAS					63.486,19								
8,1	100685	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	2,00	916,69	1.120,47	2.240,94							2,00	2.804,63
8,2	100684	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	unid	20,00	743,76	909,10	18.181,96							20,00	23.426,08
8,3	COT. 004	PORTA DE VIDRO DE TEMPERADO DE 8 MM, INCOLOR DE ABIR, 100X210CM, INCLUSIVE FECHADURA, ALIZAR E BATENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	1.217,83	1.488,55	1.488,55							1,00	1.461,20
8,4	COT. 005	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM DE CORRER DE 2 FOLHAS, 150X210CM.SENDO UMA FOLHA FIXA DE 0,75 M E UMA FOLHA DE CORRER COM 0,75 M, INCLUSIVE FECHADURA, ALIZAR E BATENTES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	4,00	1.565,67	1.913,72	7.654,87							4,00	7.514,18
8,5	COT. 006</														

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
8,9	COT. 010	PORTÃO METÁLICO BASCULANTE PARA GARAGEM, MEDINDO 350X 240CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	10.060,00	12.296,34	12.296,34							1,00	12.070,34
8,10	COT. 011	PORTA DE VIDRO TEMPERADO DE 8 MM DE CORRER DE 4 FOLHAS, 180X210CM, SENDO DUAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER, INCLUSO FECHADURA, ALIZAR E BATENTES. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	unid	1,00	2.133,62	2.607,92	2.607,92							1,00	2.559,99
		BANHEIROS					5.302,66								
8,10	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	6,08	713,53	872,15	5.302,66							6,08	4.877,60
		JANELAS					54.125,73								
8,11	COT. 012	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 0,6 M X 0,4 M, FUME, BASCULANTE, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	308,59	377,19	754,38							2,00	740,51
8,12	COT. 013	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,60 M X 0,60 M, FUME, QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E AS OUTRAS DUAS DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO	unid	2,00	792,37	968,51	1.937,03							2,00	1.901,43
8,13	COT. 014	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,30 M X 0,60 M, FUME, QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E AS OUTRAS DUAS DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	751,72	918,83	918,83							1,00	901,94
8,14	COT. 015	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,20 M X 1,00 M, FUME, MAXIM AR, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	730,07	892,36	1.784,73							2,00	1.751,93
8,15	COT. 016	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 1,00 M, FUME, MAXIM AR, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	980,00	1.197,85	4.791,42							4,00	4.703,35
8,16	COT. 017	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,30 M X 1,50 M, FUME, MAXIM AR, INCLUSO TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	900,00	1.100,07	1.100,07							1,00	1.079,85
8,17	COT. 018	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,50 M X 1,00 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	3,00	930,00	1.136,74	3.410,22							3,00	3.347,54
8,18	COT. 019	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 1,50 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	1.200,00	1.466,76	2.933,52							2,00	2.879,60
8,19	COT. 020	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 1,80 M X 1,50 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	1.050,00	1.283,42	1.283,42							1,00	1.259,83
8,20	COT. 021	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 3,00 M X 1,00 M, FUME, QUATRO FOLHAS, SENDO DUAS FOLHAS FIXAS E AS OUTRAS DUAS DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO	unid	1,00	1.800,00	2.200,14	2.200,14							1,00	2.159,70
8,21	COT. 022	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 2,40 M, FUME, UMA FOLHA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	2.200,00	2.689,06	10.756,24							4,00	10.558,55
8,22	COT. 023	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 2,00 M X 1,50 M, FUME,DUAS FOLHAS, SENDO UM FOLHA FIXA E A OUTRA FOLHA DE CORRER, INCLUSO PUXADOR E TRAVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	2,00	1.200,00	1.466,76	2.933,52							2,00	2.879,60
8,23	COT. 024	JANELA DE VIDRO TEMPERADO 8MM, 8,00 M X 4,00 M, FUME, UMA FOLHA FIXA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	15.808,08	19.322,22	19.322,22							1,00	18.967,09
9,0		PINTURA E REVESTIMENTO					35.525,41								
		AMBIENTES					33.931,76								
9,1	88411	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VAOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	m²	1.086,52	2,02	2,47	2.682,67							1.086,52	3.034,82
9,2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	1.086,52	10,55	12,90	14.010,96							1.086,52	15.481,86


[illegible]

9,3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	m²	1.086,52	12,98	5,87	17.238,13						1.086,52	21.068,83	
		COZINHA - PAREDE JANELA					628,27								
9,4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 3M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES, AF_06/2014	m²	8,32	61,78	75,51	628,27						8,32	645,22	
		PINTURA DE ESQUADRIAS					965,38								
9,5	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO, AF_01/2021	m²	78,54	7,43	9,08	713,28						78,54	762,53	
9,6	100735	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS [EXCETO PERFIL] EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_P	m²	23,20	8,89	10,87	252,10						23,20	266,07	
10,0		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					102.447,26					29.777,39	43.752,13		
		COMPONENTES ELÉTRICOS					41.820,13						2.504,71		
10,1	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	unid	1,00	138,86	169,73	169,73						1,00	179,71	
10,2	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2017	unid	1,00	64,23	78,51	78,51						1,00	99,73	
10,3	98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M, AF_12/2020	unid	1,00	47,52	58,08	58,08						1,00	70,59	
10,4	101881	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM	unid	1,00	1.309,14	1.600,16	1.600,16						1,00	1.639,45	
10,5	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	114,44	10,94	13,37	1.530,29						114,44	1.646,18	
10,6	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	551,53	8,42	10,29	5.676,22			336,53	3.660,73	551,53	5.999,47		
10,7	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	m	7,70	6,68	8,16	62,87						7,70	89,62	
10,8	91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	15,83	11,23	13,73	217,29						15,83	265,48	
10,9	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2016	m	20,08	9,51	11,62	233,41					10,00	165,97	10,08	167,29
10,10	91864	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	6,13	14,06	17,19	105,35						6,13	115,18	
10,11	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	2,00	14,99	18,32	36,65						2,00	41,64	
10,12	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	2,00	9,76	11,93	23,86						2,00	25,57	
10,13	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	20,08	23,57	28,81	578,50						20,08	541,19	
10,14	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	1.284,04	4,12	5,04	6.466,27			1.284,04	6.147,42	1.284,04	6.147,42		
10,15	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	1.223,78	6,77	8,27	10.126,74			1.223,78	9.940,62	1.223,78	9.940,62		
10,16	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	897,78	9,31	11,38	10.216,39			897,78	10.028,62	897,78	10.028,62		
10,17	92985	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	m	80,32	39,24	47,96	3.852,39						80,32	3.630,59	
10,18	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	unid	14,00	12,14	14,84	207,74						14,00	218,27	
10,19	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	unid	11,00	12,67	15,49	170,35						11,00	178,67	
10,20	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	unid	1,00	13,71	16,76	16,76						1,00	17,58	
10,21	101894	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	unid	2,00	160,59	196,29	392,58						2,00	409,64	
		PONTOS DE ENERGIA					37.754,91								



Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL

10,22	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	4,00	22,74	27,80	111,18									4,00	111,25
10,23	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	2,00	36,02	44,03	88,05									2,00	88,11
10,24	91961	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	2,00	46,82	57,23	114,46									2,00	114,54
10,25	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	22,00	40,37	188,92	4.156,24									22,00	1.086,43
10,26	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	27,00	35,11	42,91	1.158,70									27,00	1.161,24
10,27	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	10,00	27,13	33,16	331,61									10,00	331,89
10,28	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	unid	57,00	24,04	29,38	1.674,89									57,00	1.675,02
10,29	COT. 025	RITA DE LED (BRANCO QUENTE) 14,4 W/M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	185,00	50,00	61,12	11.306,28									185,00	11.098,47
10,30	COT. 026	FONTE / LED DRIVE 96W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	17,00	200,00	244,46	4.155,82									17,00	4.079,44
10,31	COT. 027	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 2 FOCOS FRISOS FACHOS PRETA, COM 1 LÂMPADA LED DE 100W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	180,00	220,01	220,01									1,00	215,97
10,32	COT. 028	LUMINÁRIA PAINEL LED 35W EMBUTIR RETANGULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	26,00	240,00	293,35	7.627,15									26,00	7.486,97
10,33	COT. 029	LUMINÁRIA PAINEL LED 24W EMBUTIR QUADRADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	12,00	120,00	146,68	1.760,11									12,00	1.727,76
10,34	COT. 030	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 2 FOCOS FRISOS FACHOS PRETA, COM 1 LÂMPADA LED DE 15W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	14,00	135,00	165,01	2.310,15									14,00	2.267,69
10,35	COT. 031	INTERRUPTOR AUTOMÁTICO, POR PRESENÇA - 220V - 1200W RESISTIVO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	120,00	146,68	146,68									1,00	143,98
10,36	97595	SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	2,00	135,24	165,30	330,61									2,00	239,73
10,37	97593	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	10,00	185,14	226,30	2.262,97									10,00	1.631,48
		SPDA					22.872,23									11.470,03	
10,38	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESILHA DE LATÃO DE 35MM² NA PLATIBANDA	UN	143,00	1,39	1,70	242,96									143,00	238,49
10,39	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM [INSTALAÇÃO EM PLATIBANDA]	UN	30,00	34,98	42,76	1.282,68									30,00	1.259,11
10,40	COTAÇÃO	CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	190,41	31,52	38,53	7.335,91									190,41	7.201,08
10,41	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO- CABO COM CARTUCHO Nº 32 E MOLDE TIPO "T" CABO 35mm²- CABO 35mm²	UN	13,00	13,12	16,04	208,48									13,00	204,64
10,42	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	65,00	14,68	17,94	1.166,32							18,00	352,39	47,00	920,13
10,43	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	39,00	6,36	7,77	303,18									39,00	297,61
10,44	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO- HASTE COM CARTUCHO Nº 90 E MOLDE CABO 35mm²- HASTE 5/8"	UN	13,00	19,90	24,32	316,21									13,00	310,40
10,45	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLDA EXOTÉRMICA CABO- HASTE COM CARTUCHO Nº115 E MOLDE CABO 50mm²- HASTE 5/8"	UN	12,00	23,23	28,39	340,73							12,00	334,47		
10,46	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	m³	15,65	106,42	130,08	2.035,71							15,65	2.049,49		
10,47	COTAÇÃO	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	104,39	44,55	54,45	5.684,40							104,39	5.579,92		
10,48	COTAÇÃO	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	12,00	24,18	29,56	354,66							12,00	348,14		
10,49	COTAÇÃO	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	33,00	48,98	59,87	1.975,65							33,00	1.939,34		
10,50	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR DE MEDIÇÃO C/ 2 PARAFUSOS	UN	13,00	24,72	30,22	392,80							13,00	385,58		
10,51	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,65	25,32	30,95	484,35							15,65	480,69		
10,52	COTAÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO E 9 TERMINAIS, APROX. 26x26x10 CM	UN	1,00	469,63	574,03	574,03									1,00	563,48
10,53	COTAÇÃO	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	21,71	26,54	79,61									3,00	78,15



Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
10,54	COTAÇÃO	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM³, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	16,90	20,66	61,97							3,00	60,83
10,55	COTAÇÃO	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	3,00	8,89	10,87	32,60							3,00	32,00
11,0		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					31.323,54				1.144,72		19.862,89		
		ÁGUA FRIA					3.672,59						656,46		
11,1	102607	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_04/2021	unid	2,00	438,14	535,54	1.071,08			2,00	1.144,72		1.144,72		
11,2	89446	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	118,78	4,88	5,96	708,50					50,00	369,73	68,78	508,61
11,3	89449	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	m	5,44	17,08	20,88	113,57							5,44	140,29
11,4	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	1,00	9,05	11,06	11,06					2,00	23,40	-1,00	-11,70
11,5	89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DEÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	4,00	20,43	24,97	99,89							4,00	101,94
11,6	89395	TE PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	10,00	11,53	14,09	140,93					1,00	14,62	9,00	131,57
11,7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	35,00	8,23	10,06	352,08					16,00	166,96	19,00	198,26
11,8	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	4,00	15,25	18,64	74,56					4,00	81,75		
11,9	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	12,00	14,02	17,14	205,64							12,00	216,62
11,10	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	unid	8,00	75,95	92,83	742,67							8,00	815,87
11,11	COMP. 005	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA FRIA, DN 50 X 25 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	unid	1,00	10,55	12,89	12,90							1,00	13,11
11,12	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	unid	18,00	6,35	7,76	139,71							18,00	136,23
		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS					9.620,67								
		BANHEIROS					7.559,12								
11,13	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	2,00	763,05	932,68	1.865,35							2,00	2.403,85
11,14	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	2,00	361,87	442,31	884,63							2,00	1.099,92
11,15	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	6,00	134,88	164,86	989,18							6,00	1.063,68
11,16	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	6,00	65,37	79,90	479,41							6,00	563,00
11,17	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO	unid	6,00	455,50	556,76	3.340,55							6,00	3.633,18
		LAVANDERIA					407,19								
11,18	86928	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE													

Item	Código	Descrição	Unid.	Quant.	Valores do Projeto			6º MEDIÇÃO		7º MEDIÇÃO		Medição Acumulada		SALDO ATUAL	
					Preço unitário (R\$)	Preço unitário BDI (R\$)	Valor final (R\$)	Quant	Valor Total	Quant	Valor	Quant.	Valor TOTAL	Quant.	Valor TOTAL
12.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/20	m²	1,22	713,33	871.90	1.063,72							1,22	1.199,88
12.2	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, AF_12/2015	m²	182,79	81,77	99,95	18.269,40							182,79	19.901,19
		BANHEIRO					11.376,14								
12.3	102253	DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2	m²	9,86	822,62	1.005,49	9.914,12							9,86	12.917,84
12.4	100872	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unid	4,00	299,03	365,50	1.462,02							4,00	1.497,00
		PERGOLADO FACHADA					184.940,10								
12.3	COT.032	CONFECCÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM ACM E ESTRUTURA METÁLICA, COM VÃO 16,30M E ALTURA 6,00M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	141.305,00	172.717,10	172.717,10							1,00	169.542,69
12.4	COT.032	CONFECCÃO E MONTAGEM DE PERGOLADO EM ACM 2,00MX2,85M- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	10.000,00	12.223,00	12.223,00							1,00	11.998,35
		LIMPEZA DE OBRA					4.403,16								
12.5	COT. 033	LOCAÇÃO DE CAÇAMBA DE ENTULHO	mês	4,00	520,00	635,60	2.542,38							4,00	2.495,66
12.6	COMP.007	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	503,21	3,03	3,70	1.860,78							503,21	1.967,43
		PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO					1.628,04								
12.7	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L,CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	unid	1,00	201,71	246,55	246,55							1,00	247,52
12.8	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	unid	3,00	227,68	278,29	834,88							3,00	838,10000
12.9	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	unid	10,00	24,29	29,69	296,90							10,00	285,04
12.10	COT. 034	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (SAÍDA DE EMERGÊNCIA)/COM CORPO PLÁSTICO E ADESIVO, FOTOLUMINESCENTE MEDINDO 126 MM X 252 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	5,00	22,70	27,75	138,73							5,00	136,18
12.11	COT. 035	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EXTINTORES DE INCÊNDIO) COM CORPO PLÁSTICO E ADESIVO, FOTOLUMINESCENTE MEDINDO 179 MM X 179 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	4,00	22,70	27,75	110,98							4,00	108,95000
		PAISAGISMO					9.116,49								
12.12	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	m²	80,98	13,52	16,53	1.338,23							80,98	1.418,99
12.13	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	unid	16,00	345,47	422,27	6.756,29							16,00	7.848,26
12.14	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	unid	15,00	55,74	68,13	1.021,97							15,00	1.357,55
SOMATÓRIA >>							1.244.714,46		71.977,27		142.251,90		725.483,84		713.142,02

Valor Global da 7ª Medição: (cento e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta e um e noventa centavos).

CONFERIDO POR:

JOAO GUSTAVO FARIA DOS SANTOS JUNIOR

CREA 5064045506

FISCAL DE OBRAS